

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
(ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಕಛೇರಿ,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಗುಣ ಭರವಸೆ
ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ.

ದಿನಾಂಕ 09-01-2025

ಸಂ:ಸಕಾನಿಇಂ:ಲೋಇ:ಗುಭ:ಉವಿ:ಕ:ಪರಿ:2024-25

ಇವರಿಗೆ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ,
ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ:- ಕಟ್ಟಡ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಶೀಲನೆ ವರದಿ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.


ಉಲ್ಲೇಖ:- 1) ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 1377 ದಿನಾಂಕ: 15-11-2024.

2) Section Officer, Office of the Asst. Executive Engineer PWD QA
Sub-Division; Kalaburagi, Site Inspection on Dated: 04-01-2025.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರನ್ವಯ ದಿನಾಂಕ: 04-01-2025 ರಂದು ಈ ಕಚೇರಿಯ
ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಯವರಾದ ಕುಮಾರಿ ಮಹಾನಂದಾ , ರವರು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ Kapnoor industrial area CBPPC
Trust ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ AMIT Patil Central School (CBSE) ಕಲಬುರಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು
ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರಿಬೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ
ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಡಕ:- ಗುಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ವರದಿ.- 1

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,



ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರು,
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಗುಣ ಭರವಸೆ
ಉಪ-ವಿಭಾಗ, ಕಲಬುರಗಿ.



REBOUND HAMMER TEST REPORT

ವಿಷಯ:- ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ Kapnoor industrial area CBPPC Trust ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ AMIT Patil Central School (CBSE) ಕಲಬುರಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರದಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ:-1) ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರರು, ಲೋ.ಇ. ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 1377 ದಿನಾಂಕ: 15-11-2024

2) Section Officer, Office of the Asst. Executive Engineer PWD QA Sub-Division; Kalaburagi, Site Inspection on Dated: 04-01-2025

Date of Testing : 04-01-2025.


This Building is constructed with RCC Framed Structure and RCC Roof slab.


ಕ್ರ.ಸಂ	ಕೆಲಸದ ಅಂಶ	(ರಿಬೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್) Reading/ Value	(ರಿಬೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್‌ನಿಂದ) Achieved StrengthN/mm ²	(ರಿಬೌಂಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್‌ನಿಂದ) Achieved Strength Avg N/mm ²
01	02	03	04	05
1	Ground Floor Column	32 29 30 33 32 31	26.90 22.10 23.60 28.50 26.90 25.20	25.53
2	First Floor Column	30 29 30 29 32 31	23.60 22.10 23.60 22.10 26.90 25.20	23.91
3	Second Floor Column	31 29 30 31 30 30	25.20 22.10 23.60 25.20 23.60 23.60	23.88
4	Third Floor - Column	32 30 29 32 31 29	26.90 23.60 22.10 26.90 25.20 22.10	24.47

Note :- 1.The test results relate to the sample tested & shall not be reproduced in part.

2.Materials need to be tested as per frequency of IS Code.

3.Compressive strength arrived by the Rebound Hammer is an indicative strength


Asst. /Junior Engineer


Assistant Executive Engineer
PWD QA sub- Divn, Kalaburagi.